

# 施 工 実 績

水平ボーリング方式 鋼管削進工法(一重ケーシング式) ジオルガー CH-505・CH-707・CH-1011

ジオルガー工法協会 事務局 大道土木株式会社

TEL 022-397-6506  
FAX 022-397-6536

年 月	工 事 名	工 事 場 所	発 注 者	機 種	管径(mm)	推進距離(m)	地 質
H7. 9	関金町公共下水道事業の内管渠布設工事(6-工事-13)	鳥取県関金町	馬野建設(株)	CH-707	600	46.10	玉石・転石混り砂レキ
H7. 11	関金町公共下水道事業の内管渠布設工事(6-工事-13)	鳥取県関金町	馬野建設(株)	CH-707	600	45.75	玉石・転石混り砂レキ
H7. 12	赤碕町平成7年度水道布設替(3工区)工事	鳥取県赤碕町	(株)井木組	CH-505	350	20.00	粘土混りレキ
H7.12	関金町公共下水道事業の内管渠布設工事(6-工事-14)	鳥取県関金町	(有)ワイエー建設工業	CH-707	500	34.30	玉石・転石混り砂レキ
H7.12	関金町公共下水道事業の内管渠布設工事(6-工事-14)	鳥取県関金町	(有)ワイエー建設工業	CH-707	500	34.00	玉石・転石混り砂レキ
H8. 1	関金町公共下水道事業の内管渠布設工事(6-工事-13)	鳥取県関金町	馬野建設(株)	CH-707	600	43.75	玉石・転石混り砂レキ
H8. 1	関金町公共下水道事業の内管渠布設工事(6-工事-13)	鳥取県関金町	馬野建設(株)	CH-707	600	35.90	玉石・転石混り砂レキ
H8. 1	平成7年度成徳枝線第34工区工事	鳥取県倉吉市	(有)北和建設	CH-505	350	13.65	レキ混り粘土質砂
H8. 1	鍋山地区農場集落排水緊急整備事業管路推進工事(3工区)	島根県三刀屋町	梅木建設(株)	CH-505	350	16.50	玉石・転石混り砂レキ
H8. 1	鍋山地区農場集落排水緊急整備事業管路推進工事(4工区)	島根県三刀屋町	梅木建設(株)	CH-505	450	21.25	粘土混り砂レキ
H8. 1	鍋山地区農場集落排水緊急整備事業管路推進工事(8工区)	島根県三刀屋町	梅木建設(株)	CH-505	300	18.75	粘土・レキ混り砂
H8. 2	鍋山地区農場集落排水緊急整備事業管路推進工事(9工区)	島根県三刀屋町	梅木建設(株)	CH-505	500~450	32.00	転石混り砂レキ
H8. 2	河原地区水道新設工事(4工区)	鳥取県河原町	中央建設(株)	CH-505	500	14.00	玉石砂レキ
H8. 2	高千帆1号汚水幹線人孔築造工事(第14工区)	山口県小野田市	(株)コプロス	CH-505	500	30.00	玉石混り砂礫粘土
H8. 2	倉吉市公共下水道事業上井地内取水口推進工事	鳥取県倉吉市	(株)井木組	CH-707	600	15.63	砂礫シルト質砂
H8. 3	中山町公共下水道事業中山地内管推進工事	鳥取県中山町	機動建設工業(株)	CH-505	500	23.00	レキ混り固結粘土

年月	工事名	工事場所	発注者	機種	管径(mm)	推進距離(m)	地質
H8.3	関宮町国道9号横断削進工事	兵庫県関宮町	南但土木	CH-707	600	25.00	中硬岩～ 転石・玉石
H8.3	中圧ガス管布設工事	鳥取県鳥取市	鳥取瓦斯㈱	CH-505	350	13.20	シルト
H8.3	ガス本管布設工事	鳥取県鳥取市	鳥取瓦斯㈱	CH-505	300	15.20	シルト
H8.4	浜乃木汚水幹線その1工事	島根県松江市	まるなか建設㈱	CH-505	500	7.15	コンクリート 混りシルト
H8.4	玉島北地区4561号線他1線埋設工事	岡山県倉敷市	不動建設㈱	CH-505	500	13.00	転石・玉石 混り砂礫
H8.4	玉島北地区4561号線他1線埋設工事	岡山県倉敷市	不動建設㈱	CH-707	500	13.70	転石・玉石 混り砂礫
H8.4	八東町公共下水道事業(県代行)幹線 管渠工事(3工区)	鳥取県八東町	大鉄工業㈱	CH-505	600	22.35	転石・玉石 混り砂礫
H8.4	国中二区簡易水道配水管布設工事(2 工区)	鳥取県郡家町	やまこう建設㈱	CH-505	500～450	24.60	転石・玉石 混り砂礫
H8.6	由良宿1区管渠新設(第6-1)工事	鳥取県大栄町	機動建設工業㈱	CH-505	300	11.00	シルト 松 杭
H8.6	東伯町国道9号横断推進工事	鳥取県東伯町	西本機器水道(有)	CH-505	450	56.00	玉石混り 砂 礫
H8.7	農業集落排水事業五千石地区(八幡1 1区)管路施設工事	鳥取県米子市	㈱大協組	CH-505	450	16.00	玉石混り 砂 礫
H8.7	農業集落排水事業五千石地区(八幡1 1区)管路施設工事	鳥取県米子市	㈱大協組	CH-505	450	22.00	玉石混り 砂 礫
H8.8	竹内工業団地枝線(その1)工事	鳥取県境港市	㈱濱田重工エンジ ニアリング	CH-505	450	16.00	砂 礫
H8.9	大山町国信踏切推進工事	鳥取県大山町	大鉄工業㈱	CH-505	300	16.20	玉石混り 砂 礫
H8.9	三朝町公共下水道砂原枝線推進工事	鳥取県三朝町	河本建設(有)	CH-707	400	18.00	玉石混り 砂 礫
H8.11	気高町浜村公共下水道工事86工区	鳥取県気高町	㈱熊谷組	CH-505	550	42.11	玉石混り 砂 礫
H8.11	東鴨地区農業集落排水6工区工事	鳥取県倉吉市	(有)森本建設	CH-505	350	5.75	玉石混り 砂 礫
H8.12	気高町浜村公共下水道工事	鳥取県気高町	㈱熊谷組	CH-505	450	25.70	玉石混り 砂 礫
H8.12	気高町浜村公共下水道工事	鳥取県気高町	㈱熊谷組	CH-505	450	25.40	玉石混り 砂 礫
H8.12	鳥取市津ノ井鋼管推進工事	鳥取県鳥取市	山陰冷暖設備㈱	CH-505	500	6.00	砂礫・軟岩

年月	工事名	工事場所	発注者	機種	管径(mm)	推進距離(m)	地質
H8.12	美祢市公共下水道事業曾根準幹線管渠布設工事	山口県美祢市	日本基礎技術(株)	CH-505	400	20.00	玉石混り砂礫
H9.1	気高町浜村公共下水道工事	鳥取県気高町	(株)熊谷組	CH-505	450	35.20	玉石混り砂礫
H9.1	気高町浜村公共下水道工事	鳥取県気高町	(株)熊谷組	CH-707	400	18.50	玉石混り砂礫
H9.1	気高町浜村公共下水道工事	鳥取県気高町	(株)熊谷組	CH-505	550	46.05	砂礫・軟岩
H9.1	気高町浜村公共下水道工事	鳥取県気高町	(株)熊谷組	CH-505	500	16.75	砂礫・軟岩
H9.1	気高町浜村公共下水道工事	鳥取県気高町	(株)熊谷組	CH-505	400	26.25	玉石混り砂礫
H9.1	長崎市公共下水道西部5号幹線工事	長崎県長崎市	尾花建設(株)	CH-505	250	5.20	砂礫・軟岩
H9.1	長崎市公共下水道西部5号幹線工事	長崎県長崎市	尾花建設(株)	CH-505	250	8.10	砂礫・軟岩
H9.1	長崎市公共下水道西部5号幹線工事	長崎県長崎市	尾花建設(株)	CH-505	250	6.30	砂礫・軟岩
H9.1	長崎市公共下水道西部5号幹線工事	長崎県長崎市	尾花建設(株)	CH-707	250	17.00	砂礫・軟岩
H9.1	斐川町公共下水道推進工事	島根県斐川町	(株)コプロス	CH-707	600	26.00	玉石混り砂礫・軟岩
H9.1	斐川町公共下水道推進工事	島根県斐川町	(株)コプロス	CH-505	700	28.00	砂礫・軟岩
H9.2	河原町JR因美線鋼管推進工事	鳥取県河原町	大鉄工業(株)	CH-505	300	22.00	砂礫・玉石
H9.2	智頭町JR因美線鋼管推進工事	鳥取県智頭町	大鉄工業(株)	CH-505	300	15.00	玉石混り砂礫
H9.3	北荒木污水鋼管削進工事	島根県大社町	(株)中筋組	CH-707	600	14.00	砂、鋼矢板Ⅲ型
H9.3	石脇地区鋼管推進工事	鳥取県泊村	(有)丸山組	CH-707	550	44.00	固結粘土
H9.3	JR因美線(柏道踏切)横断工事	鳥取県河原町	大鉄工業(株)	CH-707	600	28.50	玉石・砂礫
H9.3	乃木污水幹線その8工事	島根県松江市	(有)松江重送土木	CH-707	600	20.50	礫混り粘土
H9.3	乃木污水幹線その8工事	島根県松江市	(有)松江重送土木	CH-505	500	12.15	軟岩
H9.3	広島市安芸区瀬野川推進工事	広島県広島市	日本基礎技術(株)	CH-707	400	12.00	玉石・砂礫

年月	工事名	工事場所	発注者	機種	管径(mm)	推進距離(m)	地質
H9.4	倉敷市内鋼管推進工事	岡山県倉敷市	栄光テクノ(株)	CH-707	600	10.00	花崗岩盤
H9.5	下徳丸農業集落排水(4工区)工事	鳥取県八東町	日特建設(株)	CH-707	600	32.49	玉石・砂礫
H9.5	下徳丸農業集落排水(4工区)工事	鳥取県八東町	日特建設(株)	CH-505	500	19.97	玉石・砂礫
H9.6	阿部農業集落排水(13工区)工事	鳥取県八東町	日特建設(株)	CH-505	250	18.80	玉石・砂礫
H9.7	山口県熊毛町地内鋼管削進工事	山口県熊毛町	(株)熊毛ホールディング	CH-505	300	5.00	玉石・砂礫
H9.9	大谷管渠新設(第4-5-2工区)工事	鳥取県大栄町	機動建設工業(株)	CH-707	600	19.00	玉石・砂礫
H9.10	日の出町公共下水道玉の内枝線布設9-2工事	東京都青梅市	(株)荒井組	CH-505	500	10.50	粘土混じり砂礫
H9.10	日の出町公共下水道玉の内枝線布設9-2工事	東京都青梅市	(株)荒井組	CH-505	500	6.15	粘土混じり砂礫
H9.10	日の出町公共下水道玉の内枝線布設9-2工事	東京都青梅市	(株)荒井組	CH-707	500	16.15	粘土混じり砂礫
H9.10	赤坂分区(芋沢赤坂中地区)枝線工事4	宮城県仙台市	(株)鈴木建設	CH-707	600	24.00	玉石・砂礫
H9.10	赤坂分区(芋沢赤坂中地区)枝線工事4	宮城県仙台市	(株)鈴木建設	CH-707	600	24.35	玉石・砂礫
H9.11	田の口第1地区2244号線埋設工事	岡山県倉敷市	水島地下工業(株)	CH-505	400	10.90	砂礫
H9.11	美保簡易水道配水管布設-1区工事	鳥根県三隅町	機動建設工業(株)	CH-505	400	28.00	砂礫・軟岩
H9.11	西部5号幹線(若竹町)内径φ500mm污水管推進工事	長崎県長崎市	尾花建設(株)	CH-505	300	3.90	砂礫・軟岩
H9.11	倉敷市児島鋼管削進工事	岡山県倉敷市	捉伸工事(株)	CH-505	450	7.00	中硬岩
H9.11	倉敷市児島鋼管削進工事	岡山県倉敷市	捉伸工事(株)	CH-505	450	8.00	中硬岩
H9.11	松江町污水柵設置工事(その2)	熊本県松江町	(有)野田工業	CH-707	300	5.00	基礎コンクリート
H9.11	泉第一の1処理分区(大沢塚地区)枝線工事70	宮城県仙台市	(株)義工務店	CH-505	500	44.20	砂岩
H9.12	都市計画事業(公共下水道)第12工区下水道新設工事	鳥取県鳥取市	戸田建設(株)	CH-1011	900	7.16	砂質土
H9.12	三浦町下水道施設(その1)工事	長崎県佐世保市	田部道路(株)	CH-505	400	16.10	砂岩

年月	工事名	工事場所	発注者	機種	管径(mm)	推進距離(m)	地質
H9.12	原町東部第二分区第二分区岡田北高屋敷地区枝線工事87	宮城県仙台市	(株)丸鹿	CH-505	400	10.00	砂質土
H10.1	整備55工区配水管布設工事	鹿児島県鹿児島市	(株)藤原工業	CH-505	250	12.00	しらす(岩)
H10.1	郡家町公共下水道事業管渠築造(12-2工区)工事	鳥取県郡家町 国道29号	(株)東急建設	CH-505	450	1スパン 35.09	砂 礫
H10.1	郡家町公共下水道事業管渠築造(12-2工区)工事	鳥取県郡家町 国道29号	(株)東急建設	CH-505	400	3スパン 48.9	砂 礫
H10.1	郡家町公共下水道事業管渠築造(12-2工区)工事	鳥取県郡家町 国道29号	(株)東急建設	CH-505	350	2スパン 18.54	砂 礫
H10.1	上水道配水管布設替工事	鳥取県東伯町 国道9号	(有)平成建設	CH-505	450	18.00	玉石・砂礫
H10.1	上水道配水管布設替工事	鳥取県東伯町 国道9号	(有)加登脇建設	CH-505	400	16.50	粘性土
H10.1	田の口第1地区2244号線埋設工事	岡山県倉敷市	促伸工事(株)	CH-505	350	7.25	砂 礫
H10.1	田の口第1地区2244号線埋設工事	岡山県倉敷市	促伸工事(株)	CH-505	450	2スパン 35.45	砂 礫
H10.1	伊予市内鋼管削進工事	愛媛県伊予市	(株)伊予ブルドーザー	CH-707	500	4.50	砂質土
H10.1	作東町JR鋼管削進工事	岡山県作東町	河井建設工業(株)	CH-707	600	16.00	砂 礫
H10.2	天神川流域下水道中江幹線管渠布設工事	鳥取県北条町	馬野・打吹JV	CH-1011	1000	10.95	砂 礫
H10.2	館鼻地区下水道新設工事(三工区)	青森県八戸市	(株)菊田組	CH-505	500	37.25	岩 盤
H10.2	JR伯備線横断推進工事	鳥取県日野町	大鉄工業(株)	CH-505	200	7.00	粘性土
H10.2	松江市春日污水枝線その7工事	島根県松江市	松和建设	CH-505	500	26.60	砂質土
H10.2	松江市春日污水枝線その7工事	島根県松江市	松和建设	CH-707	500	27.00	砂質土
H10.2	安達町公共下水道管渠布設工事9下工公第3号	福島県安達町	(株)小野工業所	CH-707	600	25.50	転 石
H10.3	大御門地区農業集落排水管路(西御門1-2工区)工事	鳥取県郡家町	郡家重機	CH-505	350	7.51	砂 礫
H10.3	大御門地区農業集落排水管路(西御門1-2工区)工事	鳥取県郡家町	郡家重機	CH-505	450	6.83	砂 礫
H10.3	隼地区農業集落排水管路推進工事	鳥取県船岡町	大鉄工業(株)	CH-505	350	15.15	砂質土

年月	工事名	工事場所	発注者	機種	管径(mm)	推進距離(m)	地質
H10.3	都市計画事業(特定環境保全公共下水道)第10工区下水道新設工事	鳥取県鳥取市	(株)懸樋工務店	CH-707	600	30.95	転石・玉石
H10.3	都市計画事業(特定環境保全公共下水道)第10工区下水道新設工事	鳥取県鳥取市	(株)懸樋工務店	CH-707	600	23.30	転石・玉石
H10.3	都市計画事業(特定環境保全公共下水道)第10工区下水道新設工事	鳥取県鳥取市	(株)懸樋工務店	CH-707	600	25.25	転石・玉石
H10.4	金山幹線管渠第7工区工事	岐阜県金山町	(株)中村土木建設	CH-707	700~600	39.00	砂 礫
H10.4	河原町公共下水道支線管渠(9)第12工区	鳥取県河原町	(株)朝 日	CH-505	500	17.00	砂 礫
H10.5	東津田町管渠その30工事	島根県松江市	(株)荒田工務店	CH-707	500	30.60	砂 礫
H10.6	京都府園部町鋼管削進工事(仮称)	京都府園部町	新日本建設(株)	CH-707	700	7.45	砂 礫
H10.6	古志原南2号幹線その1工事	鳥取県米子市	(株)まるなか建設	CH-505	450	46.05	砂 礫
H10.7	町管渠工事その2	島根県松江市	(有)松江重送土木	CH-505	300	8.85	砂質土
H10.7	町管渠工事その2	島根県松江市	(有)松江重送土木	CH-505	350	5.17	砂質土
H10.8	町管渠工事その2	島根県松江市	(有)松江重送土木	CH-505	500	24.45	砂質土
H10.8	伊予吉田町第2踏切推進工事	愛媛県伊予市	(株)モリモト	CH-505	250	16.19	砂質土
H10.8	石坂三丁目地内管渠築造工事	福岡県北九州市	(有)フジタ建設	CH-505	500	20.90	玉石混り土
H10.9	公共下水道枝線管渠(28-1-2工区)工事	鳥取県郡家町	(株)朝 日	CH-505	350	13.34	玉石混り砂 礫
H10.9	八東中央線農業集落排水(20工区)工事	鳥取県八東町	(株)松田組	CH-707	600	19.50	玉石混り砂 礫
H10.9	気高町公共下水道管渠築造工事(78工区)	鳥取県気高町	(株)熊谷組	CH-505	350	17.50	玉石混り砂 礫
H10.9	気高町公共下水道管渠築造工事(78工区)	鳥取県気高町	(株)熊谷組	CH-707	550	22.40	玉石混り砂 礫
H10.9	平間町(2)内径300.200污水管布設	長崎県長崎市	立木建設(有)	CH-505	350	5.60	玉石混り土
H10.9	谷山2号排水幹線布設工事(その5)	鹿児島県鹿児島市	(株)岡村建設	CH-1011	800	9.60	シラス・軟岩
H10.9	乙金1丁目地内(その1)污水管渠工事	福岡県大野城市	波多江建設(株)	CH-707	400	4スパン 63.50	礫混り砂質土

年月	工事名	工事場所	発注者	機種	管径(mm)	推進距離(m)	地質
H10.10	雨水取水口(No.4)建設工事	鳥取県倉吉市	(株)三協商会	CH-707	700	9.78	礫混り砂
H10.10	古志原南1号幹線その1工事	鳥根県松江市	まるなか建設(株)	CH-505	450	5.85	粘性土
H10.10	古志原南1号幹線その1工事	鳥根県松江市	まるなか建設(株)	CH-505	500	18.25	粘性土
H10.10	古志原南1号幹線その1工事	鳥根県松江市	まるなか建設(株)	CH-505	500	18.25	砂 礫
H10.11	公共下水道泊地区管渠布設(9.11.12工区)	鳥取県泊村	(有)鳥羽建設	CH-707	500	25.00	砂 礫
H10.11	震災対策整備事業の内叶水源地～智頭橋間送水管布設その5工事	鳥取県鳥取市	機動建設工業(株)	CH-1011	800	16.80	砂 礫
H10.11	気高町公共下水道管渠築造工事(75工区)	鳥取県気高町	機動建設工業(株)	CH-707	600	31.38	砂 礫
H10.11	気高町公共下水道管渠築造工事(75工区)	鳥取県気高町	機動建設工業(株)	CH-505	500	19.84	砂 礫
H10.11	南赤石地区(農集排)1号管路施設工事	宮城県仙台市	山辰建設(株)	CH-707	500	22.10	粘土混り 転石
H10.12	神吉・米田1号污水幹線第3工区管渠布設工事	兵庫県加古川市	(株)ファンド技研	CH-707	650	18.00	砂 礫
H10.12	東宇治5号関連面整備(西浦)工事	京都府宇治市	大起工業(株)	CH-505	550	14.30	砂 礫
H10.12	公共下水道枝線管渠(28-1-11工区)工事	鳥取県郡家町	朝日(株)	CH-505	350	13.40	砂 礫
H10.12	西単-200污水管工事	愛媛県松山市	(株)モリモト	CH-505	400	2スパン 28.54	砂 礫
H10.12	目久美町枝線その14工事	鳥取県米子市	機動建設工業(株)	CH-505	450	2スパン 36.90	砂 礫
H10.12	目久美町枝線その14工事	鳥取県米子市	機動建設工業(株)	CH-505	500	23.35	砂 礫
H10.12	船頭污水準幹線第1工区管渠布設工事	兵庫県加古川市	(有)ハンシン建設	CH-505	500	22.90	砂 礫
H11. 1	公共下水道第14号鏡第2污水枝線管渠工事(その9)	熊本県八代市鏡町	(有)植村建設	CH-505	350	17.69	砂 礫
H11. 1	竿浦町内径200mm污水管推進工事	長崎県長崎市	大進建設(株)	CH-505	500	19.60	砂 礫
H11. 1	第206工区(金隈)下水道築造工事(その2)	福岡県福岡市	木村土建(株)	CH-505	400	10.72	砂 礫
H11. 1	芹ヶ野地区無水源地簡易水道事業	鹿児島県串木野市	寺田設備工事	CH-505	200 300	10.50 15.50	砂 礫

年月	工事名	工事場所	発注者	機種	管径(mm)	推進距離(m)	地質
H11.1	南赤石地区(農集排)1号管路施設工事	宮城県仙台市	山辰建設(株)	CH-505	500	27.45	転石・玉石
H11.1	南赤石地区(農集排)1号管路施設工事	宮城県仙台市	山辰建設(株)	CH-505	500	22.65	転石・玉石
H11.1	南赤石地区(農集排)3号管路施設工事	宮城県仙台市	山辰建設(株)	CH-505	500	15.00	粘性土
H11.2	大御門地区農業集落排水事業(市谷2工区)	鳥取県郡家町	(株)松田組	CH-505	400	16.80	砂 礫
H11.2	大御門地区農業集落排水事業(市谷2工区)	鳥取県郡家町	(株)松田組	CH-707	300	26.30	砂 礫
H11.2	山口合同ガス防府-13工区	山口県徳山市	広成建設(株)	CH-505	600	25.00	砂 礫
H11.2	四軒家污水準幹線工事	島根県大社町	(株)中筋組	CH-505	350	13.30	砂 礫
H11.2	超単第1-8工区污水管施設工事	山口県山口市	日立建設(株)	CH-505	400	19.50	玉石混り砂 礫
H11.2	超単第1-1工区污水管施設工事	山口県山口市	日立建設(株)	CH-505	400	16.40	玉石混り砂 礫
H11.2	片山污水6号(第10工区)工事	岡山県備前市	吉井建設(株)	CH-505	400	18.45	中硬岩
H11.2	片山污水6号(第10工区)工事	岡山県備前市	吉井建設(株)	CH-505	300	18.45	中硬岩
H11.2	平成10年度管渠布設工事9工区	山口県光市	(株)コプロス	CH-505	300	11.60	玉石混り砂 礫
H11.3	荒川第4工区管渠築造工事	滋賀県志賀町	雄松建設(株)	CH-505	500	13.50	転石・玉石混り砂礫
H11.3	洲本市公共下水道新都心地区工事	兵庫県洲本市	ナニワ地下工事	CH-505	500	20.20	砂質土
H11.3	社中集落排水管路工事	鳥取県用瀬町	河井建設工業	CH-505	400	21.80	玉石混り砂 礫
H11.3	古志原南1号幹線その4工事	島根県松江市	まるなか建設(株)	CH-505	500	19.00	砂 礫
H11.5	川瀬～東洋国道2号線推進工事	山口県下松市	広成建設(株)	CH-707	400	33.00	砂 礫
H11.6	本木線中圧低圧本管工事	宮城県仙台市	仙台ガス保安	CH-707	600	10.00	玉 石
H11.7	公共下水道布設(西第14工区)工事	京都府舞鶴市	総進建設工業(株)	CH-707	700	22.60	JSG 粘性土
H11.7	公共下水道布設(西第14工区)工事	京都府舞鶴市	総進建設工業(株)	CH-707	650	7.50	JSG 粘性土

年月	工事名	工事場所	発注者	機種	管径(mm)	推進距離(m)	地質
H11.7	公共下水道布設(西第14工区)工事	京都府舞鶴市	総進建設工業(株)	CH-707	650	8.80	杭粘性土
H11.7	公共下水道布設(西第14工区)工事	京都府舞鶴市	総進建設工業(株)	CH-505	350	6.75	JSG粘性土
H11.7	公共下水道布設(西第14工区)工事	京都府舞鶴市	総進建設工業(株)	CH-505	350	10.75	JSG粘性土
H11.7	宇野枝線管渠築造工事(その1)	鳥取県羽合町	磯江商事	CH-505	300	31.80	岩盤
H11.7	宇野枝線管渠築造工事(その1)	鳥取県羽合町	磯江商事	CH-505	300	9.40	岩盤
H11.7	泉ビレジ宅地造成工事第3期汚水道路横断工事	宮城県仙台市	東急建設(株)	CH-505	500	20.00	軟岩
H11.8	田の口第1地区2032号工事	岡山県倉敷市	南野建設(株)	CH-707	500	4スパン 29.65	斜掘砂礫
H11.8	田の口第1地区2032号工事	岡山県倉敷市	南野建設(株)	CH-505	550	5.64	玉石混り砂礫
H11.9	補助第27工区汚水污水管施設工事	山口県山口市	日立建設(株)	CH-505	400	15.41	砂礫
H11.9	下関(宇部7MG)電気通設備工事	京都府宇部市	日立建設(株)	CH-505	300	8.50	砂礫
H11.10	かつらぎ町公共下水道第3処理区分佐野污水管渠布設(第1工区)工事	和歌山県かつらぎ町	南野建設(株)	CH-505	350	8.07	粘性土
H11.10	かつらぎ町公共下水道第3処理区分佐野污水管渠布設(第1工区)工事	和歌山県かつらぎ町	南野建設(株)	CH-505	350	15.68	砂礫
H11.10	かつらぎ町公共下水道第3処理区分佐野污水管渠布設(第1工区)工事	和歌山県かつらぎ町	南野建設(株)	CH-505	350	7.68	砂礫
H11.10	和田地区(第8工区)管渠工事	京都府瑞穂町	機動建設工業(株)	CH-505	300・350 400・450	6スパン 85.26	玉石混り砂礫
H11.10	補助第2工区污水管施設工事	山口県山口市	日立建設(株)	CH-1011	500	15.10	砂礫
H11.10	下水道新設(9工区)工事	鳥取県北条町	機動建設工業(株)	CH-505	550	19.80	砂質土
H11.10	廻田谷1号支線外線管路工事	島根県出雲市	日発工業(株)	CH-1011	400	12.00	軟岩
H11.10	葛飾準幹線管渠布設工事(その14-2)	千葉県船橋市	安藤建設(株)	CH-1011	1250	4.50	砂質土
H11.10	東山排水区東山5号分流幹線(その1-2)公共下水道工事	京都府京都市	(株)ニ木総合建設	CH-505	800	20.26	玉石混り砂礫
H11.11	志賀町公共下水道南比良第5工区管渠築造工事	滋賀県志賀町	(株)濱口組	CH-505	400	10.70	砂礫

年月	工事名	工事場所	発注者	機種	管径(mm)	推進距離(m)	地質
H11. 11	三和町公共下水道芦刈(第2工区)管路工事	京都府三和町	三丹開発(株)	CH-707	350	17.73	砂 礫
H11. 11	国庫第14工区神山汚水幹線管渠敷設工事	福井県武生市	勸和工業(株)	CH-1011	700	47.23	玉石混り 砂 礫
H11. 12	埼玉北幹線蓮田工区鋼管推進工事	埼玉県埼玉北	ミヨシ推進工事	CH-1011	1350	21.50	砂 礫
H11. 12	野田汚水枝線管渠布設(16工区)工事	大分県大山町	(有)サンインリサーチ	CH-505	400	18.90	砂 礫
H11. 12	開関連面整備(開その3)管渠建設工事	京都府宇治市	大起工業(株)	CH-505	400	11.20	粘性土
H11. 12	東部幹線中圧ライン防腐-14工区	山口県防府市	広成建設(株)	CH-707	600	25.50	砂 礫
H11. 12	大御門地区農業集落排水施設(殿4工区)	鳥取県郡家町	(有)鶴栄建設	CH-707	450	23.60	玉石混り 砂 礫
H11. 12	可部地区下水道築造10-65工事	広島市可部町	興和建设	CH-707	600	9.20	斜 掘 中硬岩
H11. 12	西部幹線送水管(賀陽町西その1工区)	岡山県賀陽町	南野建設(株)	CH-707	600	21.30	軟岩～硬岩
H12. 1	郡家町公共下水道管渠築造(21-4工区)	鳥取県郡家町	(株)東急建設	CH-707	600・600 400・350	4スパン 77.21	玉石混り 砂 礫
H12. 1	下夜久野上役の111K2下水道管新設工事	京都府夜久野町	捉伸工事(株)	CH-707	550	21.25	岩 盤 ～砂礫
H12. 1	平成11年度公共下水道事業南部幹線(11-1工区)管渠工事	兵庫県八鹿町	(有)ハンシン建設	CH-707	500・600	3スパン 66.05	玉石混り 砂 礫
H12. 1	市単第70工区吉野瀬第2汚水支線管渠布設工事	福井県武生市	東洋地工	CH-505	500	10.20	砂 礫
H12. 1	公共下水道11工区工事	福岡県久留米市	(株)久富組	CH-1011	800	2スパン 38.60	粘性土
H12. 2	大御門地区農業集落排水施設(花5工区)	鳥取県郡家町	郡家重機	CH-505	350	2スパン 25.66	玉石混り 砂 礫
H12. 2	NTT山口支店推進工事	山口県山口市	日立建設(株)	CH-1011	1000	11.20	玉石混り 砂 礫
H12. 2	大御門地区農業集落排水施設(大門2工区)	鳥取県郡家町	松井工業	CH-707	500	27.60	玉石混り 砂 礫
H12. 2	舞鶴市公共下水道西第11工区推進工事	京都府舞鶴市	舞鶴市	CH-707	550	9.75	粘性土
H12. 2	舞鶴市公共下水道西第11工区推進工事	京都府舞鶴市	舞鶴市	CH-707	600	13.25	粘性土
H12. 2	舞鶴市公共下水道西第11工区推進工事	京都府舞鶴市	舞鶴市	CH-707	550	12.75	粘性土

年月	工事名	工事場所	発注者	機種	管径(mm)	推進距離(m)	地質
H12. 2	平成11年度 沖縄11-07D電気通信設備請負工事	沖縄県那覇市	日本コムシス(株)	CH-707	450	29.15	砂 礫
H12. 2	平成11年度 沖縄11-07D電気通信設備請負工事	沖縄県那覇市	日本コムシス(株)	CH-707	600	29.45	砂 礫
H12. 2	第27工区上宇部12汚水幹線工事	山口県宇部市	日立建設(株)	CH-505	400	2スパン 21.20	転石・玉石 混り砂礫
H12. 2	宇野枝線管渠築造工事(第3工区)	鳥取県泊村	機動建設工業(株)	CH-505	500	25.00	玉石混り 砂 礫
H12. 3	園地区管渠布設(13工区)工事	鳥取県泊村	(株)河金組	CH-505	350	14.50	砂 礫
H12. 3	高島町特定環境保全公共下水道出鴨第2工区管渠築造工事	滋賀県高島町	(株)澤村	CH-707	400・450	23.00	岩 盤
H12. 3	西岡本二丁目団地基盤整備工事	兵庫県神戸市	白瀬地下工業	CH-707	700	4.38	転石玉石 砂礫・JSG
H12. 3	国庫第17工区吉野瀬第2汚水支線管渠布設工事	石川県武生市	東洋地工(株)	CH-505	450	6.40	砂 礫
H12. 3	公共下水道築造工事	奈良県奈良市	ライトホール	CH-505	500	2スパン 49.51	玉石混り 砂 礫
H12. 3	西郷枝線工事7工区	鳥取県倉吉市	(有)森本建設	CH-505	500	8.60	玉石混り 砂 礫
H12. 3	上井第5処理分区流量計測設備工事(特殊人孔)	鳥取県倉吉市	(有)森本建設	CH-505	400	2.80	砂 礫
H12. 3	東部幹線山口・徳山パイプライン(新-5工区)	山口県新南陽市	広成建設(株)	CH-707	600	14.00	玉石混り 砂 礫
H12. 3	東部幹線山口・徳山パイプライン(新-5工区)	山口県新南陽市	広成建設(株)	CH-707	700	24.40	玉石混り 砂 礫
H12. 3	国庫第9工区神山汚水支線管渠布設工事	福井県武生市	(株)山本組	CH-505	400	14.23	玉石混り 砂 礫
H12. 3	鷺沢汚水枝線(第2工区)管渠工事	宮城県鷺沢町	(有)日榮工業	CH-505	500	24.50	転 石
H12. 3	栗下補11-210平成11年度町道下小路線下水道工事(3工区)	宮城県栗駒町	(株)仙北基礎	CH-505	500	10.00	玉石混り 砂 礫
H12. 4	(西第3工区、11工区)工事	京都府舞鶴市	平成建設(株)	CH-707	550 600	22.50 13.25	玉石混り 砂 礫
H12. 4	仙建街第7-1号都市計画道路川内南小泉線(台原工区)道路改良工事	宮城県仙台市	関建設(株)	CH-505	500	8.50	軟 岩
H12. 4	公共下水道事業鹿本5号汚水幹線管渠築造工事	熊本県鹿本町	(株)植村組	CH-505	400	13.50	玉石層
H12. 4	山口地区汚水管渠埋設工事(第2号)	佐賀県江北町	(株)高山組	CH-505	450	41.83	玉石混り土

年月	工事名	工事場所	発注者	機種	管径(mm)	推進距離(m)	地質
H12. 4	国庫第19工区吉野瀬第1污水支線管渠布設工事	福井県武生市	東洋地工(株)	CH-505	500	11.65	玉石混り砂礫
H12. 5	三田商業施設計画に伴う推進工事	兵庫県三田市	東亜推進(株)	CH-505	400	13.90	玉石混り砂礫
H12. 6	平成12年度上井雨水管渠建設工事	鳥取県倉吉市	(株)ウインズ	CH-707	700	12.38	斜掘粘性土
H12. 7	市単第2工区石田家久第1污水支線管渠布設工事	福井県武生市	東洋地工(株)	CH-505	500	12.00	玉石混り砂礫
H12. 8	緊特第6工区豊污水支線管渠布設工事	福井県武生市	木原建設(株)	CH-505	550	43.68	玉石混り砂礫
H12. 8	公共下水道管渠布設第34工区工事	福岡県御井町	尾花建設(株)	CH-505	350	8.55	砂礫
H12. 8	皆生新田2丁目枝線工事	鳥取県米子市	機動建設工業(株)	CH-1011	1000	35.00	砂質土
H12. 8	淀江1号幹線枝線管渠工事1工区	鳥取県淀江町	機動建設工業(株)	CH-505	400 450	7.50 11.00	砂質土
H12. 9	起単第5-6工区污水管施設工事	山口県山口市	日立建設(株)	CH-707	500	18.66	玉石混り砂礫
H12. 10	山口・徳山パイプライン(徳-5工区)	山口県徳山市	広成建設(株)	CH-707	600	23.00	玉石混り砂礫
H12. 10	西部5号幹線(岩屋町)(2)内径300.200.150污水管推進工事	長崎県長崎市	(株)高山組	CH-505	500	12.70	岩盤
H12. 10	宮野地区第7号管路施設工事	佐賀県山内町	宮本建設(株)	CH-707	450	28.15	玉石混り砂礫
H12. 11	湯島第2污水管布設工事(2工区)	兵庫県城崎町	機動建設工業(株)	CH-707	700-650	56.90	玉石混り砂礫
H12. 11	山口・徳山パイプライン新南陽分岐工事	山口県新南陽市	広成建設(株)	CH-505	350-300	12.50	玉石混り砂礫
H12. 11	水尻地区面整備工事(その1)	広島県安浦町	(株)シグマコーポレーション	CH-707	500	2スパン 21.50	玉石混り砂礫
H12. 11	西部幹線送水管(賀陽町その2)工事	岡山県賀陽町	南野建設(株)	CH-707	600	23.00	中硬岩～硬岩
H12. 11	坂ノ上污水支線第1工区工事	鳥取県赤碓町	馬野建設(株)	CH-505	500	2スパン 41.70	砂礫
H12. 11	北部污水17号幹線枝線下水道築造工事	熊本市黒髪	甲斐土木工業(株)	CH-505	400	22.70	シルト
H12. 12	船津第1号揚水機導水管改修工事	島根県出雲市	(株)中筋組	CH-707	650	11.50	玉石混り砂礫
H12. 12	平成12年度四丁地区農業集落排水事業	熊本県鹿北町	(有)大成土木	CH-505	500	5.00	玉石混り砂礫

年月	工事名	工事場所	発注者	機種	管径(mm)	推進距離(m)	地質
H13. 1	高瀬分区枝線管渠布設工事(5工区)	大分県上野町	岡本土木(株)	CH-1011	600	30.90	軟岩
H13. 2	林田西幹線(第3工区)及び林田東幹線(第1工区)下水道工事	兵庫県姫路市	サン開発工事(株)	CH-1011	900	23.55	玉石混り砂礫
H13. 2	日高町公共下水道事業管渠布設工事上石	兵庫県日高町	サンキョー(株)	CH-505	500	18.10	砂礫
H13. 2	朝倉地区(下古毛第6工区)管路施設工事	福岡県朝倉町	(株)古賀組	CH-505	500	12.06	玉石層
H13. 2	平成12年度 上井枝線工事 No.48	鳥取県倉吉市	重道組(株)	CH-505	350	9.76	砂礫
H13. 2	湯島地区污水管布設工事(第8工区)	兵庫県城崎町	機動建設工業(株)	CH-505	400	8.00	砂礫
H13. 2	橋本污水枝線その5工事	島根県松江市	機動建設工業(株)	CH-505	500	7.50	玉石混り砂礫
H13. 2	特定環境国庫第6工区神山污水支線管渠布設工事	福井県武生市	東洋地工(株)	CH-505	450	16.10	玉石混り砂礫
H13. 3	小月NTT鋼管削進工事	山口県下関市	日立建設(株)	CH-505	500	23.00	岩盤
H13. 3	左京区岩倉花園町支線公共下水道管渠布設工事	京都府花園町	橋本建設(株)	CH-707	500	2スパン 22.35	粘性土
H13. 3	廃棄物処理施設整備事業コミュニティプラント建設工事 福知梶原地区	兵庫県一宮町	播磨地質開発(株)	CH-707	600	2スパン 20.00	転石・玉石混り砂礫
H13. 3	防府市鋼管推進工事	山口県防府市	広成建設(株)	CH-707	600	24.90	岩盤
H13. 3	国道(R-188)横断推進工事	山口県由宇町	日立建設(株)	CH-505	450	13.90	護岸切断砂質土
H13. 3	夜久野町高内・日置地区管路工事(C-1)	京都府夜久野町	日本推進建設(株)	CH-505	450	16.80	玉石混り砂礫
H13. 3	用瀬処理区公共下水道(古用瀬12-1工区推進工法)工事	鳥取県用瀬町	(有)松田組	CH-505	400	19.00	転石混り砂礫
H13. 3	東伯町公共下水道逢東地区(4工区)工事	鳥取県東伯町	(有)米原建設	CH-1011	600	29.60	転石混り砂礫
H13. 3	北部第一処理場導水管渠築造工事(その2)	神奈川県横浜市	(株)ハシックス	CH-1011	1500	18.15	矢板・産業廃棄物
H13. 4	田原地区管路施設工事(横田)83工区	奈良県奈良市	ライトホール	CH-505	450	4スパン 56.90	玉石混り砂礫
H13. 5	田の口第1地区2026-1号線埋設工事	岡山県岡山市	南野建設(株)	CH-505	350	3スパン 14.65	玉石・転石混り砂礫
H13. 5	刈谷市推進工事	愛知県刈谷市	日商産業(株)	CH-1011	1000	22.00	粘性土

年月	工事名	工事場所	発注者	機種	管径(mm)	推進距離(m)	地質
H13. 6	農業集落排水事業蔵田馬場地区管路施設工事(円通寺10-2工区)	鳥取県鳥取市	(有)マルタ建設	CH-505	450	9.70	玉石混り砂礫
H13. 7	古市污水幹線(その4)工事	鳥根県広瀬町	機動建設工業(株)	CH-707	500 600	10.93 5.00	玉石混り粘土
H13. 7	平成13年度横田安富地区(25工区)農業集落排水事業管路施設工事	鳥根県益田市	機動建設工業(株)	CH-505	400	20.25	礫混り砂
H13. 8	式部下津線管渠工事(地域改善対策特定事業)	京都府和束町	(有)すぎもと	CH-505	400	7.05	硬岩
H13. 8	大安寺中町内ほか污水管理設工事(その5)	岡山県岡山市	捉伸工事(株)	CH-505	400	7.00	礫混り粘土
H13. 8	雨水幹線工事(第3工区)	徳島県阿南市	捉伸工事(株)	CH-1011	500 1000	5.71 4.26	軟岩
H13. 9	西長岡第6号污水幹線及び枝線工事その9	京都府長岡京市	五輪創建(有)	CH-505	500	8.12	玉石混り砂礫
H13. 9	第18号高館処理区枝線築造工事	宮城県志津川	メイセン技術(株)	CH-505	300	15.00	粘土
H13. 10	第18号高館処理区枝線築造工事	宮城県名取市	(株)丹野産業	CH-505	400	18.00	粘土
H13. 10	家国7吉野瀬第2污水支線工事	福井県武生市	東洋地工(株)	CH-505	400	7.48	玉石混り砂礫
H13. 11	家国1石田家久第1污水支線工事	福井県武生市	東洋地工(株)	CH-505	500	19.23	玉石混り砂礫
H13. 11	岩沼市農業集落排水事業2号管路施設工事	宮城県岩沼市	(株)渡辺サービスセンター	CH-505	400	18.60	粘土
H13. 12	柴田町船岡污水枝線築造工事	宮城県柴田町	(有)奥野建設	CH-505	400	13.00	粘土・SP
H13. 12	荘原・新田污水枝線(5034他)工事	鳥根県荘原町	日発工業(株)	CH-505	450	9.39	砂礫
H13. 12	津原地区農業集落排水事業(11工区)工事	鳥取県倉吉市	河崎組(株)	CH-505	450	14.10	玉石混り粘土
H14. 1	高内・日置地区管路施設工事(A-3)	京都府夜久野町	松崎建設(株)	CH-505	500	21.60	玉石・転石混り砂礫
H14. 1	公共下水道徳万地区(12工区)工事	鳥取県東伯町	加登脇建設(株)	CH-505	400 450	11.10 21.45	玉石混り粘土
H14. 1	JR軌道下排水管推進工事	山形県米沢市	日発工業(株)	CH-1011	800	24.75	玉石・転石混り粘土
H14. 2	特環小川処理区管路施設工事	兵庫県山南町	日本推進工業(株)	CH-707	500	29.72	礫混り粘土
H14. 2	東郡家郡家9,604上下水道埋設工事(JR因美線横断)	鳥取県郡家町	大鉄工業(株)	CH-1011	550	22.00	玉石混り粘土

年月	工事名	工事場所	発注者	機種	管径(mm)	推進距離(m)	地質
H14.3	金沢区下水処理場	神奈川県横浜市	テクノジャパン(株)	CH-1011	1000	18.80	砂
H14.3	公共下水道逢東地区(15工区)工事	鳥取県東伯町	米原建設(株)	CH-505	450 500	25.15 93.35 4 スパン	玉石混り 粘土
H14.3	萩市推進工事	山口県萩市	山口エンジニアリング(株)	CH-505	400	12.40	中硬岩
H14.3	高内・日置地区管路施設工事(C-5、D-2)	京都府夜久野町	但南建設(株)	CH-707	500	21.60	玉石・転石 混り砂礫
H14.3	古賀污水幹線管渠築造工事	佐賀県伊万里市	黒木建設(株)	CH-707	700	29.00	岩盤
H14.3	川平町(7)内径350污水管推進工事	長崎県長崎市	広研興業(株)	CH-707	700	2スパン 33.10	軟岩Ⅱ
H14.4	宇治市公共下水道(洛南処理区)小倉污水幹線系統(山際地区)	京都府宇治市	(株)塚崎土木	CH-505	450	10.60	礫混じり 粘性土
H14.4	宇治市公共下水道(洛南処理区)伊勢田関連面整備(若林その4)管渠工事	京都府宇治市	(株)小山組	CH-505	500	11.00	礫混じり 粘性土
H14.4	武生市神単38神山污水支線工事	福井県武生市	小泉建設(株)	CH-707	500	18.10	礫混じり 粘性土
H14.4	公共下水道管渠布設(中第5)工事	京都府舞鶴市	(有)産和工業	CH-1011	800	6.00	礫質土
H14.4	平成13年度特環下水13-10号古浜地区管渠整備工事	宮城県北上町	(株)小野工業所	CH-707	700	7.50	硬岩Ⅰ
H14.5	家国4 河濯污水支線工事	福井県武生市	東洋地工(株)	CH-505	500	16.20	玉石混り 砂礫
H14.6	淀江1号污水幹線管渠工事	鳥取県淀江町	機動建設工事(株)	CH-505	400 450	4.48 15.30	玉石混り 真砂土
H14.6	明石町雨水管渠合流化に伴う再構築(その4)工事	東京都明石町	ミヨシ推進(株)	CH-1011	1350-1200	24.35	シルト
H14.7	誉田・松原污水幹線(第1工区)管渠工事	兵庫県龍野市	捉伸工事(株)	CH-1011	1450-1350	16.95	砂礫
H14.7	東岩坂污水管渠工事(その41)	島根県八雲村	(株)常松土建	CH-505	400	11.45	礫混じり 粘性土
H14.8	目久美町枝線その20工事	鳥取県米子市	捉伸工事(株)	CH-707	500	8.00	粘土
H14.8	小佐々布污水幹線3073-1工事	島根県宍道町	捉伸工事(株)	CH-707	500	22.56	軟岩
H14.9	中央長岡第1号污水幹線系統枝線その46他	京都府長岡京市	麻代工業	CH-505	500	14.90	砂礫
H14.10	安浦町公共下水道事業向野原地区面整備工事	広島県安浦町	機動建設工業(株)	CH-505	400	11.05	岩盤

年月	工事名	工事場所	発注者	機種	管径(mm)	推進距離(m)	地質
H14.10	香登第1処理区第21期污水枝線(第7工区)	岡山県備前市	捉伸工事(株)	CH-505	500	16.45	礫混じりシルト
H14.11	六日市幹線管渠工事(2工区)	島根県六日市町	機動建設工業(株)	CH-505	500	4.95	砂 礫
H14.11	平成14年度 小矢部川流域下水道高岡福岡幹線麻生谷第3工区管渠築造工事	富山県高岡市	(株)技建工業	CH-1011	900	7.00	砂 礫
H14.12	袖師大手前線管渠工事	島根県松江市	機動建設工業(株)	CH-505	500	12.00	シルト
H14.12	平成14年度 日田市三芳分区枝線管渠布設工事(3-2工区)	大分県日田市	(株)九研工業	CH-707	600	14.80	軟岩 I
H15.1	高千穂5合污水枝線管渠敷設工事(T-3工区)	山口県小野田市	(株)清	CH-505	500	17.90	砂 礫
H15.2	平成14年度周南都市計画事業坂本東污水幹線管渠築造(般2工区)工事	広島県広島市	(株)清	CH-707	600	12.60	砂 礫
H15.2	内浦町緊急下水道整備特定事業(市之瀬地区)管渠築造工事	石川県内浦町	北陸推進工業(株)	CH-505	500	20.04	軟 岩
H15.2	気高町特定環境保全公共下水道管渠築造工事(192工区)	鳥取県気高町	(有)野津組	CH-505	300	10.30	砂 礫
H15.2	平成14年度 上灘枝線工事No.15	鳥取県倉吉市	(有)岩本建設	CH-707	500	22.90	礫混じりシルト
H15.3	南本町污水幹線他工事下沢北6合污水管渠(4688-1)	島根県出雲市	日発工業(株)	CH-505	500	16.95	礫混じりシルト
H15.3	木次污水枝線管渠工事(第22工区)	島根県木次町	機動建設工業(株)	CH-505	500	15.70	礫混じりシルト
H15.6	とりでん正蓮寺店工事	鳥取市正蓮寺	鳥取ガス産業(株)	CH-505	300	4.80	砂質土
H15.10	平成15年度 上北条枝線工事第6工区	鳥取県倉吉市	大島土建工業(資)	CH-505	500	10.00	礫混じりシルト
H15.11	公共下水道浦安地区(1工区)工事	鳥取県東伯町	捉伸工事(株)	CH-707	700	18.00	砂 礫
H15.12	黒田町污水幹線その11工事	島根県松江市	機動建設工業(株)	CH-505	500	7.05	礫混じりシルト
H16.1	平成15年度 上灘枝線工事 第4工区	鳥取県倉吉市	(有)長石建設	CH-505	400	15.50	礫混じりシルト
H16.1	米原西福原幹線その4工事	鳥取県米子市	捉伸工事(株)	CH-505	400	4スパン 30.30	礫混じり砂質土
H16.2	西ノ島町特定環境保全公共下水道事業污水枝線工事	島根県西ノ島町	機動建設工業(株)	CH-505	400	6.45	礫混じりシルト
H16.2	西川津町管渠その81工事	島根県松江市	重建土木(有)	CH-505	300	18.00	礫混じりシルト

年月	工事名	工事場所	発注者	機種	管径(mm)	推進距離(m)	地質
H16.3	平成15年度 卸売市場污水管布設(第2工区)工事	兵庫県豊岡市	ヤマヤス建設(株)	CH-505	300	18.80	礫混じりシルト
H16.3	米原西福原幹線その5工事	鳥取県米子市	(株)オービット	CH-505	300	3スパン 19.30	礫混じり砂質土
H16.5	公共下水道浦安地区(9工区)工事	鳥取県東伯町	(株)創建	CH-505	300	8.10	礫混じりシルト
H16.8	平成16年度 西倉吉枝線工事No.9	鳥取県倉吉市	(有)長石建設	CH-505	400	10.40	礫混じりシルト
H16.9	比津が丘污水枝線その4工事	鳥根県松江市	(有)重建土木	CH-505	300	3.55	砂 礫
H16.12	平成16年度(長崎市公共下水道事業)東部6号幹線(中里町)内径200耗污水管推進工事	長崎県中里町	(株)オカトク	CH-707	400	12.30	中硬岩
H16.12	日俣新屋幹線状越し工事	富山県富山市	(株)日商産業	CH-1011	1000	44.60	砂質土
H16.12	北部幹線・勝央町線及び奈義町線送水管布設工事	岡山県勝北町	河井建設工業(株)	CH-707	600	9.00	礫混じりシルト
H17.1	皆生街道キャブ工事に伴う管布設その16工事	鳥取県米子市	(有)松澤組	CH-505	300	14.60	砂質土
H17.1	姫新線66.7K下水管布設工事	岡山県美作町	促伸工事(株)	CH-707	600	2スパン 21.00	礫混じりシルト
H17.2	小野田宇部高压幹線(小野田4工区)工事	山口県小野田市	(株)清	CH-707	700	3スパン 44.50	軟 岩
H17.2	第6次拡張事業排水管布設工事	石川県小松市	機動建設工業(株)	CH-1011	800	10.00	砂質土
H17.3	農村集落排水福積地内鋼管推進工事	鳥取県倉吉市	鳥取県広域事業(株)	CH-505	300	6.00	玉石混り砂 礫
H17.3	三徳側本泉護岸工事のうちさく井工事	鳥取県三朝町	長石・松山JV	CH-707	700	3.63	玉石混り砂 礫
H17.5	北茂安污水幹線工事	佐賀県北茂安町	竹中土木・龍JV	CH-1011	900	14.65	砂 礫
H17.6	平成16年度床上浸水対策工事(9工区)	鳥取県福部町	未来建設(株)	CH-1011	800	8.30	砂質土
H17.7	都市計画事業(公共下水道)第74工区下水道新設工事	鳥取県鳥取市	(株)朝日	CH-505	250	11.55	砂 礫
H17.7	公共下水道浦安地区(20工区)工事	鳥取県琴浦町	(株)杉本建設	CH-505	350	4.00	玉石混り砂 礫
H17.10	国道9号キャブ工事に伴う管布設その5工事	鳥取県米子市	(有)松澤組	CH-505	350	12.00	玉石混り砂 礫
H17.12	県営北条砂丘大栄地区畑総(由良西浜3工区)工事	鳥取県北栄町	大栄建設工業(有)	CH-505	350	4.60	砂

年月	工事名	工事場所	発注者	機種	管径(mm)	推進距離(m)	地質
H18.1	平成17年度上灘枝線工事No.6	鳥取県倉吉市	倉吉建設(株)	CH-505	400	8.00	砂 礫
H18.1	平成17年度倉吉下水道明倫枝線工事No.10	鳥取県倉吉市	石田工業(株)	CH-505	300	6.55	玉石混り 砂 礫
H18.1	米子市福市枝線その8工事	鳥取県米子市	(有)松澤組	CH-707	350	5.00	砂 礫
H18.2	中央簡易水道整備事業送水管新設工事	兵庫県新温泉町	(有)坂本建材土木	CH-707	500	18.00	玉石混り 砂 礫
H18.2	中央簡易水道整備事業送水管新設工事	兵庫県新温泉町	(有)坂本建材土木	CH-707	500	14.00	玉石混り 砂 礫
H18.2	特環赤碕地区(17-8工区)工事	鳥取県琴浦町	馬野建設(株)	CH-505	500	7.90	玉石混り 砂礫粘土
H18.3	香美町(香美処理区)公共下水道事業下浜2工区	兵庫県香美町	但南建設	CH-707	600	6.80	玉石混り 粘 土
H18.6	香美町(香美処理区)公共下水道事業下浜2工区	兵庫県香美町	但南建設	CH-505	300	6.90	玉石混り 粘 土
H18.8	右田中継ポンプ場築造工事	山口県防府市	(株)清	CH-707	900	1.65	玉石混り 砂 礫
H18.9	公共浦安地区(17-5)工事	鳥取県琴浦町	YA建設	CH-505	300	4.00	玉石混り 砂 礫
H18.10	小鴨枝線工事No.16	鳥取県倉吉市	(有)中江組	CH-505	250	7.25	玉石混り 砂 礫
H18.10	原管渠新設(2-2工区)工事	鳥取県北栄町	技建	CH-505	300	4.00	玉石混り 砂 礫
H18.10	県道日吉津伯耆大山停車場線下水道管分岐工事	鳥取県日吉津村	OKADA	CH-505	350	7.59	玉石混り 砂 礫
H18.10	亀谷管渠新設(4-2工区)工事	鳥取県北栄町	ヤスダエンジニアリング(株)	CH-505	500	0.30	風化岩
H18.11	管渠布設工事	佐賀県川副町	尾花建設	CH-1011	900	0.75	シルト
H19.2	福浦地区管渠工事その3	島根県松江市	重建土木	CH-707	600	14.75	玉石混り 砂 礫
H19.2	特環赤碕地区(18-18工区)工事	鳥取県琴浦町	創建	CH-505	350	4.75	玉石混り 砂 礫
H19.8	平成19年度小鴨枝線工事 No.6	倉吉市小鴨	(株)重道組	CH-505	350	6.00	玉石混り 砂 礫
H19.10	平成19年度上小鴨枝線工事 第12工区	倉吉市上小鴨	(有)中江組	CH-505	500	14.00 16.00	玉石混り 砂 礫
H19.11	京都油小路推進工事	京都府	(株)三煌産業	CH-1011	1000	10.23	砂質土

